

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
1.	Wdrożenie platformy internetowej do świadczenia wybranych e-usług oraz internetowego systemu umawiania wizyt dla poprawy efektywności obsługi klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew (dział 750 rozdział 75095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	431 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę o dofinansowanie za środków unijnych.
2.	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz dwóch jednostkach organizacyjnych podległych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, kompetencyjnych i technicznych (dz. 750 rozdz. 75095) - wydatki bieżące	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	106 130,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz dwóch jednostkach organizacyjnych podległych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, kompetencyjnych i technicznych (dz. 750 rozdz. 75095) - wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	417 075,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
4.	Przebudowa "Zielonego Zakątka" zewnętrznej strefy spotkań kulturalnych oraz renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu po kościele ewangelickim (dz. 921 rozdz. 92195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	3 200 000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
5.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2027	1 904 742,72	Gmina przekazuje dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przewozów kolejowych.
6.	Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z tereny Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2023 oraz 2024 roku (Dz. 900 rozdz. 90002)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	340 000,00	Zadanie zrealizowane.
7.	Dodatkowa składka członkowska dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup autobusu (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	54 137,00	Zadanie zrealizowane.
8.	Dodatkowa składka członkowska dla Metropolii Poznań na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (dz. 801 rozdz. 80195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	184 065,20	Zadanie zrealizowane.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
9.	Dowózienie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2023/2024-postępowanie nr 2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2023	2024	462 080,00	Zadanie zrealizowane.
10.	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2023/2024	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2023	2024	588 340,00	Zadanie zrealizowane.
11.	Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora (dz. 853 rozdz. 85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie	2024	2026	33 220,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
12.	Dowózienie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2024/2025	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2024	2025	416 100,00	Zadanie jest w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 27.06.2025.
13.	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2024/2025	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2024	2025	632 808,00	Zadanie jest w trakcie realizacji - umowa obowiązuje do 27.06.2025.
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2025	7 315 000,00	Wykonawca stoi na stanowisku, że inwestycja ta została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru robót, ponieważ jakość robót wg Gminy nie odpowiada normom. Sąd pierwszej i drugiej instancji rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy Stęszew. W 2024 roku planowano roboty naprawcze, które są konieczne do wykonania w celu usunięcia błędów powstałych w trakcie budowy. Roboty te nie zostały jeszcze zakończone i konieczne jest kontynuowanie ich w 2025 roku. Sprawa nadal jest w toku.
15.	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63003)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2024	1 547 000,00	Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu) oraz związaną z tym wysoką wilgotność gruntu, została znacznie ograniczona możliwość prowadzenia prac budowlanych i transportowych zgodnie z ustalonym harmonogramem i w związku z tym zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku.
16.	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu (Dz. 010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2025	43 696 315,00	Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne i atmosferyczne nastąpiły opóźnienia w realizacji prac ziemnych oraz konieczne było wykonanie wymiany i osuszenia gruntu i w związku z tym część wydatków planowana do realizacji w 2024 roku została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
17.	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P" (Dz. 600 rozdz.. 60014)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2024	50 000,00	Zadanie zrealizowane.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
18.	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	425 000,00	W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034 wydłużono okres realizacji tego zadania do 2026 roku. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.
19.	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	420 000,00	Wykonawca realizujący dokumentację projektową zaprzestał projektowania, odstąpiono od realizacji umowy. W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034 wydłużono okres realizacji tego zadania do 2026 roku, a w 2025 roku zostanie przeprowadzone nowe postępowanie przetargowe na realizację dokumentacji.
20.	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja (Dz.010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	350 000,00	Zadanie zrealizowane.
21.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 000 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na kolizję projektowanych sieci z nowopowstałą obwodnicą Strykowa.
22.	Budowa drogi gminnej Sapowice-Stęszew (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2027	13 010 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę.
23.	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórnej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 000 000,00	Zadanie zrealizowane.
24.	Budowa drogi gminnej Mirosławki-Tomice - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	95 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
25.	Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	250 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
26.	Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	62 000,00	Odstąpiono od realizacji inwestycji w związku z niemożliwością uzyskania zgody na realizację.
27.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo (Dz. 900 rozdz. 90015)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	265 740,00	Zadanie zrealizowano.
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 330036P Stęszew-Trzebaw, w zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul.Trzebawskiej w Stęszewie - dokumentacja (dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	66 420,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
29.	Przebudowa drogi gminnej Nr 330015P Stęszew-Witobel, w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Podgórznej w Stęszewie i Witoblu - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	43 050,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
30.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	180 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
31.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.B.Chrobrego do ZWP w Stęszewie - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	29 520,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
32.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) - dokumentacja (dz. 801 rozdz. 80101)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	150 000,00	Zadanie zrealizowane.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
33.	Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	110 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
34.	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysławie - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	120 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy Stęszew (m. Tomiczki, Tomice, Piekary, Mirosławki) oraz uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy, gdzie jest to uzasadnione technicznie - dokumentacja (Dz. 010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	350 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
36.	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	2 010 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
37.	Budowa ul. Łąkowej w Będlewie (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	900 000,00	Zadanie zrealizowano.
38.	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 713 400,00	Zadanie zrealizowano.
39.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	200 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
40.	Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 575 000,00	Zadanie zrealizowano.
41.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	590 000,00	Zadanie zrealizowano.
42.	Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jeziorki do miejscowości Skrzynki (Dz. 010, rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	4 600 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
43.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki (Dział 010 rozdział 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	13 000 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
44.	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - wykonawstwo (Dział 010 rozdział 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	17 500 000,00	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji planowane jest na początek 2025 roku.
45.	Rozbudowa parkingu w Stęszewie (Dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 300 000,00	Zadanie zrealizowano.
46.	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Mirosławkach - dokumentacja (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	80 000,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania ze względu na uwarunkowania środowiskowe
47.	Budowa chodnika ul. Mosińska w Trzebawiu II etap - dokumentacja (Dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	45 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
48.	Budowa sali gimnastycznej w Jeziorkach (dział 801 rozdział 80101)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	20 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
49.	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie (Dział 900 rozdział 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	6 000 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
50.	Renowacja budynków szkolnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Stęszew (dział 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 300 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
51.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	390 000,00	Zadanie zrealizowano.
52.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Idziego w Modrzu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. Św. Idziego w Modrzu (Dz. 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	160 000,00	Zadanie zrealizowano.
53.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko (dział 900 rozdział 90015)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	143 910,00	Zadanie zrealizowano.
54.	Budowa budynku mieszkalnego w Stęszewie - dokumentacja (dział 700 rozdział 70007)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	500 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
55.	Nawodnienie boiska w Skrzynkach – dokumentacja (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	80 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
56.	Rozbudowa drogi w ramach budowy chodnika na ul. Szkolnej w Łodzi - dokumentacja (Dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	37 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
57.	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie - dokumentacja (dział 851 rozdział 85195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	100 000,00	Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego.
58.	Odnowa i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Lipno w Stęszewie - dokumentacja (dział 630 rozdział 63003)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	90 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
59.	Przebudowa ul. Dworcowej w Stęszewie wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności z wykorzystaniem małej retencji - dokumentacja (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	90 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
60.	Przebudowa "Zielonego Zakątka" zewnętrznej strefy spotkań kulturalnych oraz renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu po kościele ewangelickim (dz. 921 rozdz. 92195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	40 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
61.	Budowa ul. Wyszyńskiego w Stęszewie (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	600 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
62.	Zakup autobusu szkolnego dla ZEAS	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 500 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
63.	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja (Dz. 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	280 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja
			Od	Do		
64.	Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie II etap (Dz. 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 000 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
65.	Aktywizacja społeczna seniorów (dział 853 rozdział 85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie	2024	2026	29 000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
66.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wszystkich Świętych w Słupi z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont części elewacji północnej kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - Etap VI (Dz. 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	110 000,00	Zadanie zrealizowano.
67.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Tomicach z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont elewacji kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach (Dz. 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	613 000,00	Zadanie zrealizowano.
68.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wszystkich Świętych w Słupi z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Polichromia wnętrza - Sklepienie kolebkowe częściowa renowacja czwartego przęsła od ściany wschodniej kościoła w m. Słupia (Dz. 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	54 295,77	Podjęto Uchwałę o udzieleniu dotacji oraz Uchwałę zmieniającą.